

**ARMADA DEL ECUADOR
SERVICIO DE DRAGAS
EOD 070-3041**

“ANEXO J”

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/ENTREGABLE/META	Duració	Comienzo	Fin	Costo	Me Pla	Meta Ajustr	Meta Ejecu	Cumplim (Ejec./Pla)	Cump (Ejec.)
POA 2023	1651 días	vie 1/9/17	vie 29/12/23	\$217.241,70	80	80	77	96,25%	96,25%
1. ADMINISTRACION CENTRAL	448 días	vie 1/4/22	mar 19/12/23	\$25.026,98	35	35	35	100%	100%
001. ADMINISTRAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	448 días	vie 1/4/22	mar 19/12/23	\$25.026,98	35	35	35	100%	100%
003. Apoyo a la gestión Institucional de las Unidades Administrativas	448 días	vie 1/4/22	mar 19/12/23	\$25.026,98	35	35	35	100%	100%
PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	448 días	vie 1/4/22	mar 19/12/23	\$25.026,98	32	32	32	100%	100%
Gestión y coordinaciones administrativas fuera de la Plaza	200 días	mié 15/2/23	mar 21/11/23	\$7.624,85	6	6	6	100%	100%
Alumbrado del campamento de trabajo en proyecto Babahoyo	230 días	mié 1/2/23	mar 19/12/23	\$1.897,00	11	11	11	100%	100%
Activación del sistema satelital para realizar trabajos de batimetría	180 días	vie 1/4/22	jue 8/12/22	\$2.711,62	9	9	9	100%	100%
Mantenimiento, recarga y reposición de insumos para impresoras, copiadoras y equipos informáticos del Reparto	108 días	vie 1/4/22	mar 30/8/22	\$3.076,00	2	2	2	100%	100%
Mantenimiento del parque automotor del Reparto	100 días	vie 1/4/22	jue 18/8/22	\$6.312,84	2	2	2	100%	100%
Abastecimiento de insumos para limpieza de áreas internas y externas del Reparto	150 días	vie 1/4/22	jue 27/10/22	\$1.255,39	1	1	1	100%	100%
Abastecimiento de insumos y materiales de uso administrativo	0 días	lun 20/3/23	lun 20/3/23	\$2.149,28	1	1	1	100%	100%
INFORME ANUAL DE RENDICION DE CUENTAS	0 días	jue 1/6/23	jue 1/6/23	\$0,00	1	1	1	100%	100%
Rendicion de Cuentas SERDRA	0 días	jue 1/6/23	jue 1/6/23	\$0,00	1	1	1	100%	100%
MATRIZ DE LA PROGRAMACION ANUAL DE LA PLANIFICACION, PAP	0 días	mar 1/8/23	mar 1/8/23	\$0,00	1	1	1	100%	100%
Programación anual de la planificación, PAP 2024 SERDRA	0 días	mar 1/8/23	mar 1/8/23	\$0,00	1	1	1	100%	100%
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL, POA	0 días	mié 1/2/23	mié 1/2/23	\$0,00	1	1	1	100%	100%
Plan Operativo Anual, POA Inicial	0 días	mié 1/2/23	mié 1/2/23	\$0,00	1	1	1	100%	100%

**ARMADA DEL ECUADOR
SERVICIO DE DRAGAS
EOD 070-3041**

PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/ENTREGABLE/META	Duració	Comienzo	Fin	Costo	Me Pla	Meta Ajust	Meta Ejecu	Cumplim (Ejec./Pla)	Cumf (Ejec.)
91. SEGURIDAD INTEGRAL	1651 días	vie 1/9/17	vie 29/12/23	\$192.214,72	45	45	42	93,33%	93,33%
001. CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD DE LOS INTERESES NACIONALES	1651 días	vie 1/9/17	vie 29/12/23	\$192.214,72	45	45	42	93,33%	93,33%
006. Servicio de dragado y relleno hidráulico	1651 días	vie 1/9/17	vie 29/12/23	\$192.214,72	45	45	42	93,33%	93,33%
PROCESO: PLANIFICACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	181 días	dom 1/1/23	lun 11/9/23	\$0,00	21	21	21	100%	100%
SUBPROCESO: DETECCIÓN DE NECESIDADES DE SERVICIO DE DRAGADO	181 días	dom 1/1/23	lun 11/9/23	\$0,00	21	21	21	100%	100%
Entregable: Plan comercial	181 días	dom 1/1/23	lun 11/9/23	\$0,00	21	21	21	100%	100%
Visitas Comerciales	83 días	dom 1/1/23	mié 26/4/23	\$0,00	5	5	5	100%	100%
CELEC EC UNIDAD DE NEGOCIOS COCA CODO SINCLAIR	14 días	dom 1/1/23	jue 19/1/23	\$0,00	2	2	2	100%	100%
Dragado Central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair	15 días	dom 1/1/23	jue 19/1/23	\$0,00	1	1	1	100%	100%
Dragado Central Hidroeléctrica Manduriacu	15 días	dom 1/1/23	jue 19/1/23	\$0,00	1	1	1	100%	100%
GAD SALINAS	60 días	jue 2/2/23	mié 26/4/23	\$0,00	1	1	1	100%	100%
Remediación de playa Salinas	60 días	jue 2/2/23	mié 26/4/23	\$0,00	1	1	1	100%	100%
MAE	15 días	mar 10/1/23	lun 30/1/23	\$0,00	2	2	2	100%	100%
Dragado Isla Mocolí	15 días	mar 10/1/23	lun 30/1/23	\$0,00	1	1	1	100%	100%
Dragado Zona El Palmar	15 días	mar 10/1/23	lun 30/1/23	\$0,00	1	1	1	100%	100%
Inspecciones técnicas	93 días	mié 1/2/23	vie 9/6/23	\$0,00	5	5	5	100%	100%
CELEC EC UNIDAD DE NEGOCIOS COCA CODO SINCLAIR	5 días	mié 1/2/23	mar 7/2/23	\$0,00	2	2	2	100%	100%
Dragado Central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair	5 días	mié 1/2/23	mar 7/2/23	\$0,00	1	1	1	100%	100%
Dragado Central Hidroeléctrica Manduriacu	5 días	mié 1/2/23	mar 7/2/23	\$0,00	1	1	1	100%	100%
GAD SALINAS	30 días	lun 1/5/23	vie 9/6/23	\$0,00	1	1	1	100%	100%
Remediación de playa Salinas	30 días	lun 1/5/23	vie 9/6/23	\$0,00	1	1	1	100%	100%
MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICION ECOLÓGICA	5 días	mié 1/2/23	mar 7/2/23	\$0,00	2	2	2	100%	100%
Dragado Isla Mocolí	5 días	mié 1/2/23	mar 7/2/23	\$0,00	1	1	1	100%	100%
Dragado Zona El Palmar	5 días	mié 1/2/23	mar 7/2/23	\$0,00	1	1	1	100%	100%

PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/ENTREGABLE/META	Duració	Comienzo	Fin	Costo	Me Pla	Meta Ajust	Meta Ejecu	Cumplim (Ejec./Pla)	Cumf (Ejec.)
Propuestas técnica-económica	119 días	vie 10/2/23	mié 26/7/23	\$0,00	5	5	5	100%	100%
CELEC EC UNIDAD DE NEGOCIOS COCA CODO SINCLAIR	2 días	vie 10/2/23	lun 13/2/23	\$0,00	2	2	2	100%	100%
Dragado Central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair	2 días	vie 10/2/23	lun 13/2/23	\$0,00	1	1	1	100%	100%
Dragado Central Hidroeléctrica Manduriacu	2 días	vie 10/2/23	lun 13/2/23	\$0,00	1	1	1	100%	100%
GAD SALINAS	30 días	jue 15/6/23	mié 26/7/23	\$0,00	1	1	1	100%	100%
Remediación de playa Salinas	30 días	jue 15/6/23	mié 26/7/23	\$0,00	1	1	1	100%	100%
MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICION ECOLÓGICA	2 días	vie 10/2/23	lun 13/2/23	\$0,00	2	2	2	100%	100%
Dragado Isla Mocolí	2 días	vie 10/2/23	lun 13/2/23	\$0,00	1	1	1	100%	100%
Dragado Zona El Palmar	2 días	vie 10/2/23	lun 13/2/23	\$0,00	1	1	1	100%	100%
Seguimiento a Propuestas técnica-económicas presentadas año 2022	159 días	mié 1/2/23	lun 11/9/23	\$0,00	6	6	6	100%	100%
INMOBILIAR	90 días	mié 1/2/23	mar 6/6/23	\$0,00	2	2	2	100%	100%
Dragado Puerto Artesanal Pesquero San Mateo	90 días	mié 1/2/23	mar 6/6/23	\$0,00	1	1	1	100%	100%
Dragado Puerto Artesanal Pesquero Esmeraldas	90 días	mié 1/2/23	mar 6/6/23	\$0,00	1	1	1	100%	100%
GAD GUAYAS	90 días	mié 1/2/23	mar 6/6/23	\$0,00	2	2	2	100%	100%
Dragado Bocatomas en Río Daule	90 días	mié 1/2/23	mar 6/6/23	\$0,00	1	1	1	100%	100%
Dragado Río Balao	90 días	mié 1/2/23	mar 6/6/23	\$0,00	1	1	1	100%	100%
AUTORIDAD PORTUARIA ESMERALDAS	90 días	mié 1/2/23	mar 6/6/23	\$0,00	1	1	1	100%	100%
Dragado emergente barra de acceso	90 días	mié 1/2/23	mar 6/6/23	\$0,00	1	1	1	100%	100%
GAD SALINAS	30 días	mar 1/8/23	lun 11/9/23	\$0,00	1	1	1	100%	100%
Remediación de playa Salinas	30 días	mar 1/8/23	lun 11/9/23	\$0,00	1	1	1	100%	100%

**ARMADA DEL ECUADOR
SERVICIO DE DRAGAS
EOD 070-3041**

PROG/ACT/SUB-ACT/PROC N0,N1,N2,NN/ENTREGABLE/META	Duració	Comienzo	Fin	Costo	me Pla	me Ajust:	me Ejecu	Cumplim (Ejec./Pla	Cumpl (Ejec.
▸ PROCESO: LOGÍSTICA DE EQUIPOS Y FLOTAS	90 días	mié 1/3/23	mar 4/7/23	\$82.155,48	4	4	1	25%	25%
▸ SUBPROCESO: CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	90 días	mié 1/3/23	mar 4/7/23	\$82.155,48	4	4	1	25%	25%
▸ Entregable: Informe de cumplimiento de trabajos realizados	90 días	mié 1/3/23	mar 4/7/23	\$82.155,48	4	4	1	25%	25%
Mantenimientos Dragas Zamora y Orellana	90 días	mié 1/3/23	mar 4/7/23	\$82.155,48	4	4	1	25%	25%
▸ PROCESO: OPERACIONES DE FLOTAS E INFRAESTRUCTURA	1651 días	vie 1/9/17	vie 29/12/23	\$110.059,24	20	20	20	100%	100%
▸ SUBPROCESO: IMPLEMENTACIÓN DEL CAMPAMENTO DE TRABAJO, MOVILIZACIÓN DE DRAGAS, PERSONAL Y EQUIPOS	200 días	mié 1/3/23	mar 5/12/23	\$6.000,00	12	12	12	100%	100%
▸ Entregable: Acta de movilización de equipos y accesorios de dragado.	200 días	mié 1/3/23	mar 5/12/23	\$6.000,00	12	12	12	100%	100%
Movilización de tubería, transporte de combustible y agua	200 días	mié 1/3/23	mar 5/12/23	\$6.000,00	12	12	12	100%	100%
▸ SUBPROCESO: ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE AVANCE DE OBRAS EN EJECUCIÓN	1651 días	vie 1/9/17	vie 29/12/23	\$104.059,24	8	8	8	100%	100%
▸ Entregable: Informe de planillas de avance de obra y reajuste de precio de las obras en ejecución	1651 días	vie 1/9/17	vie 29/12/23	\$104.059,24	8	8	8	100%	100%
Planilla mes 1 Relleno Hidráulico segunda etapa en Babahoyo	22 días	dom 1/1/23	lun 30/1/23	\$13.007,40	1	1	1	100%	100%
Planilla mes 2 Relleno Hidráulico segunda etapa en Babahoyo	20 días	mié 1/2/23	mar 28/2/23	\$13.007,40	1	1	1	100%	100%
Planilla mes 7 Relleno Hidráulico segunda etapa en Babahoyo	22 días	sáb 1/7/23	lun 31/7/23	\$13.007,40	1	1	1	100%	100%
Planilla mes 8 Relleno Hidráulico segunda etapa en Babahoyo	21 días	mar 1/8/23	mar 29/8/23	\$13.007,40	1	1	1	100%	100%
Planilla mes 9 Relleno Hidráulico segunda etapa en Babahoyo	21 días	vie 1/9/17	vie 29/9/17	\$13.007,40	1	1	1	100%	100%
Planilla mes 10 Relleno Hidráulico segunda etapa en Babahoyo	22 días	dom 1/10/23	lun 30/10/23	\$13.007,40	1	1	1	100%	100%
Planilla mes 11 Relleno Hidráulico segunda etapa en Babahoyo	22 días	mié 1/11/23	jue 30/11/23	\$13.007,40	1	1	1	100%	100%
Planilla mes 12 Relleno Hidráulico segunda etapa en Babahoyo	21 días	vie 1/12/23	vie 29/12/23	\$13.007,44	1	1	1	100%	100%

Fuente: Unidad Administrativa, sección Planificación.

Marcos Defaz Valarezo
Capitán de Navío-EMT
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA-SECCIÓN PLANIFICACIÓN

Julio Ortiz Melo
Capitán de Navío-EMT
DIRECTOR